Prompt de contexto — Plan de negocios ECOSTAR (maquila CIE–PERG)

> **Cómo usar este documento:** pegalo como primer mensaje en Claude en Excel (o adjuntalo en PDF) junto con el plan de negocio original («Procesamiento de chapas para gabinetes metálicos – Empresas CIE–PERG», Mujica & Saldivar, octubre 2025, 37 páginas). Resume todos los supuestos del plan, la situación real al 31/10/2026 y las decisiones abiertas.
>
> Fecha de referencia: 04/11/2026. Elaborado por: Derlis Morinigo (Planificación Financiera, CIE S.A.).

0. Instrucciones para Claude

Vas a ayudarme a armar en este libro de Excel el plan de negocios actualizado de **ECOSTAR S.A.** con los datos que tenemos. Trabajá así:

1. **Respondé en español**, con lenguaje profesional y directo. Usá Excel en español (separador ;, funciones `SI`, `BUSCARV`, `SUMAPRODUCTO`, etc.).
2. **Separá tres capas de información** y no las mezcles:
   - **Presupuesto original**: el plan de octubre 2025 (sección 2). Es la línea base: no se modifica.
   - **Real**: lo ejecutado hasta el 31/10/2026 (sección 4).
   - **Vigente / proyección**: lo que esperamos desde noviembre 2026 (secciones 5 y 6).
3. **No inventes datos.** Si un dato falta, dejá la celda vacía o marcada como «pendiente», y avisame. Cada supuesto debe tener **fuente** (plan, informe CIE, contrato, supuesto propio) y **fecha**.
4. **Celdas de entrada separadas de las fórmulas.** Entradas en una hoja de supuestos (formato distintivo); el resto, fórmulas que las referencian. Nada de valores pegados dentro de fórmulas.
5. **Porcentajes como fracción** (0,05 = 5%). Moneda de presentación: **USD**. Los costos en guaraníes se convierten con el tipo de cambio de cada período.
6. **Diferenciá** resultado contable, EBITDA, flujo de caja, capital de trabajo, necesidad de financiamiento y creación de valor (VAN). Una TIR alta no implica que el negocio sea financiable.
7. **Incluí controles**: balance que cuadra, caja que arrastra, deuda que se cancela al final del plazo, inventario no negativo, conciliación con el plan publicado.
8. **Antes de construir**, proponé la estructura de hojas y esperá mi confirmación. Después de cada bloque, mostrá qué verificaste.

1. El negocio

Concepto	Detalle
Sociedad	**ECOSTAR S.A.** (maquiladora; régimen de maquila en trámite)
Socios y capital	Capital a aportar **Gs 1.311.000.000**: CIE Maquiladora EAS 49% (Gs 643.000.000, integrado en bienes y efectivo) y **Energy Capital Participações Ltda 51%** (Gs 668.000.000, integración pendiente de confirmar). En el plan los socios figuran como «CIE–PERG».
Actividad	Procesamiento de chapas de acero: **gabinetes metálicos (153 kg)** y **cajas metálicas (13 kg)** para exportación.
Cliente	Grupo CIE en Brasil (las exportaciones a la fecha se facturaron de CIE S.A. a CIE do Brasil).
Planta	Nave alquilada de 3.865 m² en Zona Franca Global del Paraguay.

Concepto	Detalle
Cronología	Inicio de implantación 18/08/2025 · Fin de implantación 24/04/2026 · Inauguración 27/04/2026 · Inicio de producción 28/04/2026 · 1.ª exportación 26/08/2026 (392 cajas) · 2.ª exportación 07/09/2026 (323 cajas) · Autonomía operativa prevista desde **noviembre 2026**.
Financiamiento hasta hoy	**CIE S.A. financió el 100%** de la implantación y la producción (con fondos propios y préstamos bancarios a su nombre).

2. Plan de negocio original (octubre 2025) — supuestos

Fuente: plan Mujica & Saldivar, oct-2025. «p.» = página impresa del plan (en el archivo PDF, sumar 2). Horizonte: **10 años de operación**; mes 1 = inicio de la operación.

2.1 Macroeconomía e índices por año

Concepto	Año 1	Año 2	Años 3 a 10	Fuente
Tipo de cambio (Gs/USD)	7.300	7.300	7.300	p. 4-5
Variación de precios de venta	0%	+1%	+1% anual acumulativo	p. 2
Variación del costo de materia prima	0%	+1%	+1% anual acumulativo	p. 2
Variación de insumos y otros variables	0%	0%	0%	—
Ajuste salarial	0%	0%	0%	—
Dividendos (% del resultado del año)	0%	0%	Año 3: 30% · Año 4: 50% · Años 5-10: 100%	Plan

2.2 Productos, precios y costos unitarios (USD por unidad)

Producto	Precio año 1	Materia prima	Insumos	Otros variables (consumibles + flete)	Capacidad inicial (u/año)	Capacidad ampliada desde año 3
Gabinetes metálicos 153 kg	270,00	82,65	45,00	27,91	15.000	22.000
Cajas metálicas 13 kg	23,00	7,41	4,851	2,73	90.000	121.000

Fuentes: precios p. 16; materia prima p. 17; insumos p. 18 (cajas: 339.570 / 70.000); otros variables p. 18-19 (cuadro 10a).

2.3 Volumen de ventas (unidades por año)

Producto	Año 1	Año 2	Año 3	Años 4 a 10
Gabinetes	12.000	15.000	18.000	21.000
Cajas	70.000	90.000	110.000	120.000

Merma entre producción y venta: 0%.

2.4 Parámetros de costos y gastos

Parámetro	Valor	Base
Cargas sociales (aguinaldo, IPS, vacaciones)	43,09%	Sobre salarios
Alimentación del personal	Gs 576.000 por persona por mes	—
Personal directo activo antes del inicio	50% de la dotación del año 1	—
Personal indirecto y administrativo antes del inicio	100%	—
Despacho y gastos de importación	3%	Materia prima + insumos
Packaging	1%	Materiales, otros variables y personal directo
Imprevistos de producción	5%	Costos de producción
Imprevistos de administración	5%	Gastos de administración marcados como base
Tributo único de maquila	1%	Ventas facturadas y exportadas (p. 7)
Seguro de caución y otros cargos	0,1%	Ventas
Comisiones y logística de venta	0%	Ventas
Impuesto a la renta	0%	(régimen de maquila: tributo único)
IVA sobre intereses	10%	Intereses
IVA recuperable de costos fijos	0% (se cargan con IVA cuando no se recupera)	—

2.5 Personal (26 puestos; salario mensual en Gs, sin cargas)

Puesto	Clase	Salario (Gs)	Dot. año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Años 5-10
Operador láser	Directo	4.668.900	4	4	5	5	6
Doblador	Directo	3.650.655	8	8	9	9	10
Soldador	Directo	3.968.900	5	5	6	6	6
Baño	Directo	3.650.655	2	2	2	2	3
Pintor	Directo	3.650.655	4	4	4	5	5
Montador	Directo	3.150.655	10	10	10	11	11
Ayudante	Directo	2.798.309	10	10	10	11	11
Gerente General	Administración	18.000.000	1	1	1	1	1
Gerente Industrial	Indirecto	9.800.000	1	1	1	1	1
Coord. Prod. Corte y Deformación	Indirecto	6.550.000	1	1	1	1	1
Coord. Prod. Soldadura	Indirecto	6.550.000	1	1	1	1	1
Coord. Prod. Trat. Superficial y Pintura	Indirecto	6.550.000	1	1	1	1	1
Coord. Prod. Montaje	Indirecto	6.550.000	1	1	1	1	1
Ingeniería	Indirecto	6.550.000	3	3	3	3	3
Mantenimiento	Indirecto	3.650.655	2	2	2	2	2
PCP	Indirecto	9.800.000	1	1	1	1	1
Analista PCP	Indirecto	2.798.309	1	1	1	1	1
Depósito	Indirecto	3.150.655	1	1	1	1	1

Puesto	Clase	Salario (Gs)	Dot. año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Años 5-10
Compras	Administración	6.550.000	1	1	1	1	1
Logística / Comex	Administración	6.550.000	1	1	1	1	1
Coord. Control de Calidad	Indirecto	6.550.000	1	1	1	1	1
Asistente Control de Calidad	Indirecto	2.798.309	1	1	1	1	1
Coord. Procesos	Indirecto	6.550.000	1	1	1	1	1
Asistente Procesos	Indirecto	2.798.309	1	1	1	1	1
Administrador	Administración	9.800.000	1	1	1	1	1
Asistente Administrativo	Administración	2.798.309	1	1	1	1	1
Total dotación			**65**	**65**	**68**	**71**	**74**

Fuente: p. 30-34 (anexo de RR. HH.).

2.6 Costos fijos mensuales

Concepto	Clase	Moneda	Monto mensual	Crecimiento anual	Nota
Energía eléctrica planta	Producción	Gs	14.000.000	0%	Gs 168 M/año (inferido del plan)
Mantenimiento y reparaciones planta	Producción	USD	2.475,67	2%	USD 29.708/año
Alquiler de nave (3.865 m² × USD 4)	Administración	USD	17.006 (incluye IVA 10% no recuperable)	3%	p. 6 y p. 19; el plan lo trata como costo de oportunidad
Expensas (USD 0,20/m²)	Administración	USD	773	3%	p. 19
Agua, comunicaciones y electricidad adm.	Administración	Gs	750.000	0%	Inferido
Mantenimiento y reparaciones adm.	Administración	Gs	3.000.000	0%	Inferido
Seguros sobre activos fijos	Administración	Gs	5.000.000	0%	Inferido
Gastos generales	Administración	USD	1.838,33	0%	USD 22.060/año
Honorarios y otros fijos	Administración	Gs	15.166.667	0%	Gs 182 M/año (inferido)

Los montos en Gs «inferidos» se derivaron de los totales anuales del cuadro 10a (p. 19); los totales coinciden con el plan.

2.7 Capital de trabajo

Concepto	Días
Cobro a clientes	120
Inventario de materiales	120
Producto terminado	10
Pago a proveedores de materia prima	0 (contado / anticipado)

Concepto	Días
Pago a otros proveedores	30
Caja mínima operativa	3 días de ventas
Sueldos y anticipos (plan, p. 8)	15 (no incluido en el modelo v7)

Recuperación del capital de trabajo al final del horizonte: 100%. Meses para recuperar el IVA: 6.

2.8 Inversión (CAPEX, USD)

Ítem	Clase	Monto	Vida útil
Adecuación de infraestructura	Infraestructura	87.000	10
Conjunto línea de pintura	Maquinaria	183.073,60	10
Cortadoras láser (2)	Maquinaria	84.295,23	10
Manipulador	Maquinaria	10.197,00	10
Dobladoras (4)	Maquinaria	151.967,08	10
Soldadoras (6)	Maquinaria	3.399,00	10
Lijadoras (4)	Maquinaria	589,16	10
Conjunto baño	Maquinaria	28.325,01	10
Línea de montaje	Maquinaria	9.857,10	10
Montacargas	Maquinaria	29.458,01	10
Soldadoras capacitivas (2)	Maquinaria	6.004,90	10
Software de gestión	Intangible	43.478,00	5
Mobiliario	Mobiliario	17.400,00	5
Inversión fija inicial		**655.044**	
Inversión adicional año 2 (no desagregada, mes 13)	Pendiente	100.000	10

Maquinaria = CIF + 3% de despacho (p. 12, cuadro 2). Valor de realización del activo fijo al final del horizonte: 100%.

2.9 Financiamiento y valoración

Concepto	Valor
Préstamo bancario	USD 2.791.587 · 9% nominal anual + IVA sobre intereses · 6 meses de gracia + 54 cuotas (sistema francés) · desembolso mes 1 (p. 4 y p. 22)
Aportes de socios	USD 200.000 inicial + 567.782 (año 1) + 371.928 (año 2) = **USD 1.139.710** (p. 9 y p. 26)
Tasa de descuento del proyecto (WACC)	9,49%
Costo del capital propio (Ke)	16,32%
Mes de pago de dividendos	Abril del año siguiente

2.10 Resultados publicados en el plan (USD)

Año	Ventas	EBITDA	Resultado neto
1	4.850.000	573.024	301.922
2	6.181.200	1.029.011	731.144
3	7.538.539	1.479.759	1.238.751
4	8.685.437	1.886.306	1.707.489
5	8.772.292	1.914.796	1.804.006
6	8.860.015	1.973.999	1.902.407
7	8.948.615	2.033.657	1.974.240

Año	Ventas	EBITDA	Resultado neto
8	9.038.101	2.093.768	2.034.352
9	9.128.482	2.154.335	2.094.918
10	9.219.767	2.215.355	2.155.939

VAN publicado USD 4.588.736 · TIR publicada 22,61%.

2.11 Diferencias conocidas entre el plan y su recálculo (modelo v7)

- EBITDA a 10 años: 16,31 M en el recálculo contra 17,35 M en el plan (−6%), por dos correcciones de método: nómina convertida al TC de 7.300 (−682 mil) y materia prima con +1% acumulativo (−361 mil).
- El plan mezcla flujos del proyecto y del accionista en el VAN. Con el método del plan, el recálculo da VAN 4.177.576 y TIR 23,99%.
- A confirmar con los autores: TC usado en la nómina y si el 1% de materia prima es acumulativo también para las cajas.

---

3. Cambios de contexto respecto del plan (lo que hoy sabemos que es distinto)

1. **Financiamiento:** el plan suponía un préstamo bancario de USD 2,79 M y aportes por USD 1,14 M. En la realidad **no se tomó el préstamo ni se integraron esos aportes**: CIE S.A. financió todo, y el capital de Ecostar es de solo Gs 1.311 M (≈ USD 223 mil).
2. **Régimen tributario:** el programa de maquila **todavía no está aprobado** (resolución bicameral al 98%, cierre estimado 30/11/2026). Las exportaciones se hacen bajo **régimen general**: sin tributo de maquila, con IVA de importación pagado y recuperado por devolución al exportador, y potencialmente con IRE (10%) sobre las utilidades del período.
3. **Compras: todas las compras se hicieron a nombre de CIE S.A., con IVA**. Hay que trasladarlas a Ecostar por factura.
4. **Tipo de cambio:** el guaraní se apreció de 7.327 (ago-25) a ≈ 5.890 Gs/USD (oct-26). El plan usa 7.300. Como Ecostar vende en USD y paga salarios y parte de los fijos en Gs, esto **reduce el EBITDA** en USD (≈ USD 200 mil por año).
5. **Volumen real:** en ~5 meses de producción se exportaron 715 cajas, muy por debajo del ritmo del plan (70.000 cajas y 12.000 gabinetes el año 1).
6. **Inventario:** Ecostar recibe de CIE ≈ USD 1,14 M de materia prima (stock + en tránsito), equivalente a ~7 meses de consumo del plan (contra 120 días).

---

4. Situación real al 31/10/2026 — inversión de CIE S.A. en Ecostar

Fuente: «Informe de inversión de CIE S.A. en Ecostar RV2» (cierre de datos 31/08/2026, proyección a 31/10/2026, fecha de informe 29/09/2026) e «Informe ejecutivo RV3». TC de conversión: 5.890 Gs/USD (estimado BCP oct-26).

4.1 Total incurrido por CIE

Concepto	Guaraníes	USD
(+) Etapa de implantación	6.502.812.974	1.104.043
(+) Etapa de producción, compromisos y estimaciones	9.392.590.459	1.594.667
(+) Gastos de funcionamiento (overhead 7%)	1.162.467.279	197.363
(+) Intereses de implantación (fondos propios CIE al 9%)	213.684.783	36.279
(+) Intereses de préstamos bancarios de CIE (al 9% del plan)	497.587.200	84.480

Concepto	Guaraníes	USD
(=) Total incurrido	**17.769.142.695**	**3.016.832**
(−) Exportación a cobrar (factura 001-002-0000005)	(52.558.728)	(8.923)
(−) Aporte de capital de CIE en bienes y efectivo	(643.000.000)	(109.168)
(=) Cuenta a cobrar a Ecostar (monto a facturar)	**17.073.583.967**	**2.898.741**

Valorizado al TC de cada mes del flujo, el recupero sería de USD 2.817.721 (diferencia de USD 81.020 por tipo de cambio).

4.2 Composición relevante

- **Implantación:** adecuaciones de infraestructura Gs 1.625 M (incluye alquiler de galpón Gs 728 M, sueldos de operadores Gs 280 M, insumos de puesta a punto Gs 237 M); maquinarias y equipos importados Gs 4.165 M (equipos de producción Gs 3.752 M); muebles y equipos de oficina Gs 147 M; IVA por compras Gs 566 M.
- **Producción (abr-oct 2026):** materia prima Gs 6.615 M, de la cual **stock Gs 2.071 M y en tránsito Gs 4.619 M** (≈ USD 1,14 M de inventario); insumos Gs 376 M; mano de obra de fábrica Gs 339 M; gastos de administración Gs 1.109 M (alquiler Gs 572 M, mano de obra administrativa Gs 399 M); IVA por compras Gs 787 M. Incluye proyección sep-oct de USD 938.894 (mercadería en tránsito USD 862.642).
- **Activo fijo trasladable** (partidas capitalizables): ≈ Gs 4.500 M (≈ USD 764 mil), incluido el aporte en bienes.
- **Aporte de CIE en bienes:** 13 activos por Gs 642.000.000 (dos dobladoras CNHAWE HPC-135/3100 de Gs 293 M cada una, remachadoras, aparejo, taladros, PCs, etc.) + Gs 1.000.000 en efectivo.
- **Préstamos tomados por CIE:** USD 1.810.000 (jun-2026, 120 días, vto. sep-2026) renovado por **USD 3.000.000 (60 días, vto. noviembre 2026)**. Tasa real de CIE 5%-6%; el informe carga 9% (tasa del plan).
- **Avance de autonomía a oct-26:** 86% (registro importador 50%, gestiones bancarias 51%, registro exportador 88%, patente 90%, documentos societarios 75%).

4.3 Observaciones abiertas sobre el monto a facturar (revisión de Planificación Financiera)

#	Partida	Impacto aprox.	Estado
1	IVA incluido en el monto (compras + intereses), posiblemente ya usado por CIE como crédito fiscal	USD 240.600 (Gs 1.417 M)	Confirmar con Impuestos
2	Intereses «bancarios» al 9% del plan contra 5%-6% reales	USD 35.500	Requiere acuerdo del socio
3	Overhead 7% calculado también sobre intereses e IVA	USD 24.500	Revisar base
4	Diferencia de cambio trasladada a Ecostar al facturar en Gs	USD 81.000	Decisión de socios
5	Segunda exportación (323 cajas, 07/09) no descontada	≈ USD 7.400	Verificar
6	Depreciación incluida sobre activos ya cargados; Gs 1 M de efectivo descontado como bien	< USD 3.000	Menor

Estado de aprobación: el detalle de gastos ya se presentó a Energy Capital; **todavía no está aprobado**.

4.4 Posición estimada de apertura de Ecostar (31/10/2026)

Concepto	USD aprox.
Activo fijo (incluye aporte en bienes)	764.000
Inventario de materia prima (sin IVA)	1.136.000
Crédito fiscal IVA (si Ecostar puede usarlo)	241.000
Caja (aporte de Energy Capital, si se integra)	113.000
Total activo	**2.254.000**
Deuda con CIE	2.899.000
Patrimonio neto	**≈ (645.000)**

El patrimonio negativo resulta de que los gastos preoperativos y de arranque (≈ USD 0,87 M) se van a pérdida y el capital integrado es bajo. Es un obstáculo para el crédito bancario.

---

5. Objetivo actual: primer crédito bancario de Ecostar (noviembre 2026)

El préstamo de USD 3,0 M está a nombre de CIE y vence en noviembre. El objetivo es que **Ecostar obtenga su propio crédito** para cancelar la deuda con CIE, y el banco pide un **flujo de caja a 12 y 24 meses**.

5.1 Supuestos del flujo bancario (nov-2026 a oct-2028)

Supuesto	Valor	Fuente / criterio
Mes 1	Noviembre 2026	Inicio de la operación autónoma
TC año 1 y año 2	5.890 Gs/USD	BCP estimado oct-26; sin devaluación (prudente)
Volúmenes	Plan año 1 y año 2	Con ramp-up mensual: 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, 85%, 95% y 100% desde el mes 9 (supuesto propio, a validar con pedidos)
Personal	Dotación del plan; directos con piso del 50% durante el ramp-up	Plan
Inventario inicial de materia prima	Gs 6.690 M (≈ USD 1,14 M)	Informe CIE; se consume antes de recomprar hasta 120 días de objetivo
Régimen	General hasta el mes 3 (enero 2027); maquila desde entonces	IVA de importación 10% recuperado a 6 meses; tributo de maquila 1% desde la aprobación; arancel 0% (a confirmar)
Deuda con CIE	Base sin IVA Gs 15.656 M + IVA 10%, facturada en Gs (≈ USD 2,92 M)	Ecostar recupera el IVA como exportador a 6 meses
Préstamo bancario	USD 2,9 M · 9% · 6 meses de gracia + 54 cuotas	Condiciones del plan; reemplazar por la oferta del banco
Saldo con CIE no cubierto	9% · 6 meses de gracia · 12 cuotas	Supuesto
Aporte de Energy Capital	Gs 668 M en el mes 1	Capital social
CAPEX año 2	USD 100.000 en el mes 13	Plan
Caja mínima	USD 50.000	Supuesto propio

5.2 Resultados del flujo base (USD)

Indicador	Año 1	Año 2
Ventas	3,56 M	6,18 M
EBITDA	(0,01 M)	0,76 M (12%)
Flujo operativo	(0,73 M)	0,18 M
DSCR	negativo	0,10x

Indicador	Año 1	Año 2
Financiamiento adicional requerido		1,90 M

Conclusión: con los supuestos del plan, Ecostar no puede atender un préstamo de USD 2,9 M. Las causas son el cobro a 120 días, el tipo de cambio y la falta de capital.

5.3 Escenarios evaluados

Escenario	DSCR año 2	Financiamiento adicional
A. Base	0,10x	1,90 M
B. Cobro a 30 días	0,50x	0,35 M
C. B + 12 meses de gracia + 84 cuotas	0,72x	0,17 M
D. C + capitalización de Gs 6.000 M de la deuda con CIE (préstamo de USD 1,8 M)	**1,18x**	0,14 M
E. D con cobro a 60 días	0,86x	0,50 M

Estructura recomendada para el banco: la D (cobro a 30 días acordado con CIE do Brasil, préstamo de largo plazo con 12 meses de gracia, capitalización parcial de la deuda con CIE con aporte proporcional de ambos socios) más una línea de capital de trabajo o prefinanciación de exportaciones.

---

6. Decisiones y datos pendientes

1. **Aprobación de Energy Capital** del monto a recuperar (overhead 7%, tasa del 9%, facturación en Gs).
2. **Forma de recupero de CIE:** préstamo, capitalización o mixto, y tasa.
3. **Impuestos:** IVA de la factura de CIE y riesgo de doble recupero; plazo real de devolución del IVA al exportador; IRE durante el régimen general; base del tributo de maquila (Ley 7547/2025 y Decreto 5714/2026).
4. **Fecha de aprobación del programa de maquila** y tratamiento de la mercadería en tránsito importada a nombre de CIE (admisión temporaria).
5. **Volumen 2027-2028** respaldado con pedidos u órdenes de compra de CIE do Brasil.
6. **Plazo de cobro** a CIE do Brasil (el plan supone 120 días).
7. **Oferta del banco**: monto, tasa, gracia, plazo, garantías y covenants.
8. **Dotación y salarios reales** vigentes desde noviembre 2026.
9. **Integración del aporte** de Energy Capital (Gs 668 M) y fecha.
10. **Detalle mensual real** ago-2025 a oct-2026 (disponible en el informe de CIE, hoja «FLUJO»).

---

7. Estructura sugerida del libro

1. **Inicio**: datos del negocio, fecha de corte, escenario activo, estado de controles.
2. **Supuestos**: secciones 2 y 5 de este documento, con columnas «Plan oct-2025», «Vigente» y «Fuente».
3. **Productos y volumen**: precios, costos unitarios, capacidad, volumen anual y ramp-up mensual.
4. **Personal** y **Costos fijos**.
5. **Inversión y financiamiento**: CAPEX, préstamo bancario, deuda con CIE, aportes.
6. **Apertura**: balance de Ecostar al 31/10/2026 (sección 4.4).
7. **Flujo mensual**: 24 meses (resultado devengado, capital de trabajo, flujo de caja por método directo, deuda, DSCR).
8. **Proyección anual**: 10 años (estado de resultados, flujo, balance, VAN y TIR del proyecto y del accionista).
9. **Escenarios y sensibilidad**: volumen, TC, días de cobro, tasa y plazo del préstamo.
10. **Comparación con el plan**: plan publicado frente a vigente, con la diferencia explicada.
11. **Controles**.